

Reconstruction et reprofilage du ruisseau Junction

Sommaire des progrès du projet



Aperçu : Le projet de reconstruction et de reprofilage du ruisseau Junction se poursuit, la Ville du Grand Sudbury et son entrepreneur, Denis Gratton Construction, œuvrant au rétablissement de la santé et de la stabilité de cet important cours d'eau local. Tout au long de 2025 et au début de 2026, les travaux se concentraient sur le reprofilage du ruisseau, sur la protection de la faune et sur l'assurance

de la sécurité dans la zone de construction. Le sommaire ci-dessous présente les activités clés ayant été achevées jusqu'à présent, preuve de l'engagement du projet à l'intendance environnementale, à la coordination communautaire et au renouvellement responsable de l'infrastructure. Le projet est maintenant presque à la mi-parcours, environ 750 mètres des 1 600 mètres ayant été reconstruits.

Travaux touchant le ruisseau et protection de l'environnement

- Reprofilage et restauration du ruisseau, y compris enlèvement de l'accumulation de sédiments, renouvellement des berges et ajout de galets de rivière et d'éléments d'habitat afin de favoriser la vie des poissons et des plantes aquatiques.
- Protection de la faune et de l'environnement, y compris déménagement des poissons, érection d'une clôture contre les reptiles et prise de mesures de contrôle de l'érosion et de la sédimentation.
- Restauration de la végétation y compris ensemencement hydraulique et plantation de nouveaux arbres, afin de stabiliser les berges et de favoriser la santé écologique à long terme.



Coordination, engagement et gestion du site

- Coordination étroite avec le personnel municipal, les propriétaires fonciers privés et les résidents afin de satisfaire les besoins d'accès, d'assurer la communication et de répondre aux questions durant les travaux.
- Collaboration avec la Ville du Grand Sudbury afin de composer de manière respectueuse avec les campements à proximité, l'accent ayant été sur le bien-être et la dignité des personnes en question.
- Poursuite de l'engagement public et de la collaboration avec les organismes liés au ruisseau Junction, y compris participation à la séance publique du 10 avril 2025 et contribution à la coordination continue en vue de favoriser un accès sécuritaire à la région et son utilisation par la communauté.



Préparation du site, accès et mesures de sécurité

- Préparation de la zone de construction, y compris enlèvement de la végétation et des roches là où nécessaire et création d'aires désignées de stockage du matériel.
- Amélioration de la sécurité et de l'accès avec des clôtures temporaires et permanentes, des dos d'âne et des lumières pour le travail effectué la nuit.



Services publics et infrastructures

- Déménagement des services publics selon les besoins afin de favoriser les travaux, y compris modification des conduits électriques en vue de la nouvelle infrastructure d'éclairage.
- Déplacement de la conduite d'eau principale de sous le lit du ruisseau jusqu'en-dessous du pont de la rue Leslie afin d'en améliorer l'accès et la fiabilité à long terme.

Pour plus de renseignements :

Kevin Reynish, gestionnaire de projet, Services d'ingénierie

Ville du Grand Sudbury

Tél. : 705-674-4455 poste 3613 | C: 705-919-2089

Kevin.reynish@greatersudbury.ca



Balayez le code pour obtenir les mises à jour